

2.1 기능 요구사항

1 자동화 현황

제품군

모듈 ▼

 제품

리어샤시 ▼

 권역

미주/국내 ▼

 공장

조지아1라인/야산1라인 ▼

 엔지니어

내연기관 ▼

 초기화 조회

※ [범례] ● : 자동 / X : 수동

구 분		Best Practice	국내/외 종합 (계)	조지아 대표 차종	울산 차종명	차종명	차종명	차종명
자동화율								
자동공정 / 총 공정					11 / 17	12 / 17	9 / 15	9 / 15
교대운영				3교대	2교대	2교대	1교대	2교대
UPH				71UPH				
	조립 인원 (직접)			21명	10명	8명	4명	8명
	검사 인원 (간접)			???				
	총인원							
총 성인화 (실적 / 계획)					0명 / 8명	0명 / 6명	-	0명 / 6명
'26년					-	0명 / 2명	-	-
'27년					-	0명 / 4명	-	-
'28년					0명 / 6명	-	-	-
'29년					-	-	-	0명 / 4명
'30년					0명 / 2명	-	-	0명 / 2명

순	작업내용	Best Practice		확대전개 계획 (적용계획 / 성인화효과)							
		기술 현황	상세 계획								
1	어태치조정	●	기술 확보 完	●							
2	디프로딩(4WD)	▲	기술개발 중 ('27)	X							
3	멤버로딩	●	기술 확보 完								
4	리어 로워암 로딩	X	유동으로 인한 現기술 자동화 불가								
6	디프/멤버 가체결(4WD)	▲	기술개발 중 ('29)								
8	디프/멤버 완체결(4WD)	●	기술 확보 完								
10	커플링 / 디프케리어 조립(4WD)	X	커플링 조립 난해로 現기술력 자동화 불가								
11	디프오일주입 (4WD)	●	기술 확보 完								
12	RR로워 암/멤버 가체결	X	유동으로 인한 現기술 자동화 불가								
13	스텝바/멤버 가체결	●	기술 확보 完								
14	리어 어퍼암/멤버 가체결	X	체결부 유동으로 現 기술력 자동화 불가								
15	스텝바 링크/스텝바 가체결	X	체결부 유동으로 現 기술력 자동화 불가								